

**DECRETO N. 1435 DEL 27/11/2025
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR - M6.C1.1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO
DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI MANTOVA - CUP:
E62C21001530002 - APPROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE E PERIZIA DI
VARIANTE N.1**

IL DIRETTORE GENERALE

con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;

Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case della Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

tra gli interventi approvati è prevista la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova per un costo complessivo pari ad € 11.285.780,00;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. 3782 del 22/03/2022 ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 3.000.000,00 precedentemente assegnato ad ATS della Val Padana con D.G.R. n. XI/5161 del 02.08.2021 di cui € 1.861.530,24 risultano quale cofinanziamento regionale per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;

con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 2.100.000,00 per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova;

con D.G.R. n. XII/62 del 27.03.2023 Regione Lombardia ha assegnato ed impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari ad € 7.324.249,76 quale cofinanziamento per la realizzazione del suddetto intervento;

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.52 del 02.03.2023, a seguito di istanza di accesso al fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono state assegnate all’A.S.S.T. di Mantova, per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova, ulteriori fondi per un importo pari ad € 866.101,39;

DATO ATTO che:

con decreto n. 326 del 04.04.2023 è stata affidata, mediante adesione all’AQ2 Invitalia, Sub-lotto prestazionale 1, cluster AQ2 – Lombardia 4, la progettazione definitiva della Casa della Comunità di Mantova ad Artelia Italia s.p.a. di Roma;

con decreto n. 717 del 29.06.2023, rettificato con decreto n. 1045 del 29.09.2023, sono stati affidati, mediante adesione all’AQ2 Invitalia, sub-lotto prestazionale 4, cluster AQ2 –

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

Lombardia 4, i lavori in appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova al R.T.I. composto da Operazione s.r.l. di Napoli (mandataria) e Aedinovis s.r.l. (mandante), per un importo complessivo pari ad € 8.704.554,45 oltre oneri di legge; con decreto n. 1045 del 29.09.2023 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova; con decreto n. 7 del 03.01.2024 è stata affidata la Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il suddetto intervento, mediante adesione all'AQ2 Invitalia, sub-lotto prestazionale 1, Cluster AQ2 – Lombardia 4, ad Artelia Italia s.p.a. di Roma, per un importo complessivo pari ad € 343.099,23 oltre oneri di legge; con decreto n. 593 del 27.05.2025 questa A.S.S.T. ha approvato e trasmesso a Regione Lombardia istanza di rimodulazione dell'intervento di realizzazione della Casa della Comunità di Mantova, individuando quali spazi ove allocare i servizi previsti quali standard per l'attivazione della Casa della Comunità i padiglioni n. 2, n. 10 e n. 1/b, all'interno del Presidio Ospedaliero di Mantova; Regione Lombardia, con D.G.R. n. XII/4940 del 04.08.2025 "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale – VI rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale*" ha approvato la richiesta di rimodulazione di cui al decreto n. 593 del 27.05.2025;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in parola è stato individuato, con atto n. 242 del 16.03.2022, nell'Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale;

TENUTO CONTO che la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova è finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.1;

CONSIDERATO che:

i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova coinvolgono i padiglioni n. 2 e n. 10 del P.O. di Mantova, in quanto il padiglione 1/b non necessita di interventi di adeguamento locali; il padiglione n. 10 è stato individuato quale sede, oltre che della Casa della Comunità di Mantova, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Mantova, in corso di realizzazione; con decreto n. 8 del 03.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo della Centrale Operativa Territoriale di Mantova e le opere strutturali afferenti l'area di intervento della Centrale Operativa Territoriale e ricomprese nel più ampio progetto della Casa della Comunità di Mantova; per ottimizzare e accelerare i tempi di realizzazione della Casa della Comunità di Mantova la progettazione dell'intervento è stata realizzata separatamente per i due padiglioni interessati (n. 2 e n. 10);

DATO ATTO che:

in data 29.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova;

con decreto n. 873 del 19.08.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla Casa della Comunità di Mantova, limitatamente al padiglione n. 10;
con decreto n. 1195 del 13.11.2024 è stato approvato il progetto esecutivo complessivo, riferito ai padiglioni n. 2 e n. 10;
in data 01.02.2024 è avvenuta la consegna parziale dei lavori alla ditta appaltatrice per l'esecuzione delle opere strutturali;
in data 20.08.2024 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori della palazzina n. 10;
in data 11.12.2024 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori della palazzina n. 2;

CONSIDERATO che a seguito della redazione e dell'approvazione del progetto esecutivo, l'importo dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova ha avuto un decremento pari ad € 13.447,12 oltre oneri di legge, rispetto al contratto applicativo stipulato per l'affidamento dell'appalto integrato con l' R.T.I. composto da Operazione s.r.l. di Napoli (mandataria) e Aedinovis s.r.l. (mandante);

VISTA la bozza di addendum contrattuale predisposta dal R.U.P., conservata in atti, prot. n.69080/2025;

RITENUTO di approvare l'addendum contrattuale, per un importo in diminuzione pari ad € 13.447,12 oltre iva di legge, relativo al contratto per i lavori in appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova;

CONSIDERATO altresì che, durante l'esecuzione dei lavori presso il padiglione n. 2, si è evidenziata la possibilità di adottare per l'intervento strutturale, nel rispetto del quadro normativo in vigore e dei criteri di sicurezza, soluzioni tecniche caratterizzate da minor invasività e minor costo;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n.1, inerente i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova, conservata in atti, prot. n. 69066/2025 per un importo in diminuzione pari ad € 274.257,86 oltre iva di legge, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che le opere previste nella variante determinano un allungamento dei tempi per l'ultimazione delle opere pari a 80 giorni naturali e consecutivi;

RITENUTO di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori in appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova, per un importo in diminuzione pari ad € 274.257,86 oltre iva di legge, e il relativo quadro economico di variante, allegato al presente atto;

DATO ATTO che:

i costi in diminuzione relativi alla suddetta variante risultano essere completamente assorbiti dal quadro economico dell'intervento di realizzazione della Casa della Comunità di Mantova;

la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) dei bilanci 2025/2026, ed è finanziata con i fondi di cui alla D.G.R. 6426/2022;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di approvare l'addendum contrattuale, per un importo in diminuzione pari ad € 14.791,84 inclusa iva di legge, relativo all'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova, a favore del R.T.I. formato da Operazione s.r.l. di Napoli (mandataria) e Aedinovis s.r.l. (mandante);
2. di approvare la perizia suppletiva di variante n. 1, conservata in atti, prot. n. 69066/2025, inerente i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Mantova, per un importo in diminuzione pari ad € 274.257,86 oltre iva di legge, e il relativo quadro economico di variante, allegato al presente atto;
3. di dare atto che, i costi in diminuzione relativi alla suddetta variante risultano essere completamente assorbiti dal quadro economico dell'intervento di realizzazione della Casa della Comunità di Mantova;
4. di dare atto altresì che i costi relativi alla suddetta variante verranno contabilizzati sul conto patrimoniale 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) dei bilanci 2025/2026, finanziandoli con i fondi di cui alla D.G.R. 6426/2022;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

**DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA**

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

CASA DELLA COMUNITA DI MANTOVA- M6.C1-1.1 - QUADRO ECONOMICO				CUP E62C21001530002																			
						A						B		F						C		D	
A) LAVORI DA APPALTARE						ODA PD 03/2023	PD 26/09/2023 ODA 1 Operazione	PE 08/2024 CdC pad10 + pad2	PE 08/2024 CdC pad10 + pad2	PE 10/2024 CdC pad10 + pad2					PV1 08/2025 + allestimento CdC pad10 + pad2								
così suddivisi:						CdC MN				CdC pad10	CdC pad2	CdC pad10-2	CdC delta PD-PE addendum			CdC pad10	CdC pad2	CdC pad10-2	delta PE-PV1				
LAVORI A BASE D'ASTA							22,50%	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%			CdC pad10	CdC pad2	CdC pad10-2	22,50%				
di cui:										71,60%	28,40%	100,00%											
A1) opere edili						€ 3.103.738,49	€ 2.778.088,46	€ 2.870.022,90	€ 2.870.022,90	€ 2.156.657,73	€ 379.981,81	€ 2.536.639,54	-€ 241.448,92	-8,69%	€ 2.156.657,73	€ 751.467,28	€ 2.908.125,01						
opere strutturali						€ 2.165.253,47	€ 4.143.055,43	€ 4.845.656,08	€ 4.845.656,08	€ 2.869.777,70	€ 2.033.906,61	€ 4.903.684,31	€ 760.628,88	18,36%	€ 2.869.777,70	€ 1.014.293,44	€ 3.884.071,14	-€ 648.127,70					
A2) impianti elettrici						€ 1.299.152,08	€ 1.320.528,58	€ 1.167.812,43	€ 1.167.812,43	€ 867.636,35	€ 300.176,08	€ 1.167.812,43	-€ 152.716,15	-11,56%	€ 867.636,35	€ 594.202,06	€ 1.461.838,41						
A3) impianti meccanici						€ 1.255.847,01	€ 2.158.327,53	€ 1.912.730,81	€ 1.912.730,81	€ 1.632.890,01	€ 271.275,02	€ 1.904.165,03	-€ 254.162,50	-11,78%	€ 1.632.890,01	€ 271.237,57	€ 1.904.127,58	€ 293.988,53					
impianti idrici						€ 606.270,98																	
A4) superamento bb.aa						€ -																	
Totale lavori lordo ribasso						€ 8.430.262,03	€ 10.400.000,00	€ 10.796.222,22	€ 10.796.222,22	€ 7.526.961,79	€ 2.985.339,52	€ 10.512.301,31	€ 112.301,31	1,08%	€ 7.526.961,79	€ 2.631.200,35	€ 10.158.162,14	-€ 354.139,17					
Totale lavori netto ribasso						€ 8.430.262,03	€ 8.060.000,00	€ 8.367.072,22	€ 8.367.072,22	€ 5.833.395,39	€ 2.313.638,13	€ 8.147.033,52	€ 87.033,52	1,08%	€ 5.833.395,39	€ 2.039.180,27	€ 7.872.575,66	-€ 274.457,86					
A5) Costi per apprestamenti sicurezza (non soggetti a ribasso)						€ 230.751,85	€ 475.854,14	€ 381.777,07	€ 381.777,07	€ 215.039,40	€ 160.334,10	€ 375.373,50	-€ 100.480,64	-21,12%	€ 215.039,40	€ 160.334,10	€ 375.373,50	€ 0,00					
Sommano da appaltare						€ 8.661.013,88	€ 8.535.854,14	€ 8.748.849,29	€ 8.748.849,29	€ 6.048.434,79	€ 2.473.972,23	€ 8.522.407,02	-€ 13.447,12	-0,16%	€ 6.048.434,79	€ 2.199.514,37	€ 8.247.949,16	-€ 274.457,86					
A6) Progettazione esecutiva (appalto integrato)						22,50%	€ 239.157,90	€ 168.700,82	€ 168.700,82	€ 168.700,82		€ 168.700,82	€ 0,00	0,00%			€ 168.700,82	€ 0,00					
A7) Contributo previdenziale spese tecniche						4,00%	€ 9.566,32	€ 6.748,03	€ 6.748,03	€ 6.748,03		€ 6.748,03	€ 0,00	0,00%			€ 6.748,03	€ 0,00					
Somma per progettazione esecutiva						€ 248.724,21	€ 175.448,85	€ 175.448,85	€ 175.448,85			€ 175.448,85	€ 0,00	0,00%			€ 175.448,85	€ 0,00					
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE						€ 8.909.738,10	€ 8.711.302,99	€ 8.924.298,15	€ 8.924.298,15			€ 8.697.855,87	-€ 13.447,12	-0,15%			€ 8.423.398,01	-€ 274.457,86					
differenze x addendum																	-287.904,98 €						
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE																							
B1) Imprevisti e ribasso d'asta - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., IVA esclusa						0,69%	€ 53.663,90	€ 170.202,29	€ 60.775,27	€ 22.376,83		€ 82.859,01						€ 13.751,01					
Lavori in economia, IVA esclusa								€ 0,00				€ 300.000,00	- €					€ 300.000,00					
B1a) Fondo FOI (IVA esclusa)							- €		- €	200.000,00 €		50.000,00 €						- €					
B2) Acquisto terreni 10% max							€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00						€ 0,00					
B3) Allestimento, stima							€ 60.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00						€ 119.291,80					
di cui arredi e attrezzature																		€ 52.491,80					
di cui apparecchiature																		€ 18.000,00					
B4) Indagini diagnostiche - netto ribasso						35,00%	€ 98.599,00	€ 98.599,00	€ 98.599,00	€ 98.599,00		€ 98.599,00						€ 98.599,00					
B4a) Indagini geologiche - netto ribasso							€ 58.015,00	€ 58.015,00	€ 58.015,00	€ 35.510,25		€ 35.510,25						€ 35.510,25					
B5) spese tecniche (compresa cassa 4%) prog, DL, CS,Verifica, Collaudo, Catasto							€ 225.319,40	€ 1.473.067,90	€ 1.360.052,10	€ 1.249.243,96		€ 1.290.843,96						€ 1.628.011,44					
B5.a) progettazione PFTE								€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 106.479,90		€ 106.479,90						€ 106.479,90					
Progettazione PD e CSP						35,0%	€ 133.872,84	€ 445.282,21	€ 445.282,21	€ 445.282,21		€ 445.282,21						€ 445.282,21					
adeguamento corrisp PD, stima																		€ 125.000,00					
verifica vulnerabilità sismica - <u>netto ribasso</u>						35,0%	€ 72.780,43	€ 72.780,43	€ 72.780,43	€ 72.780,43		€ 72.780,43						€ 72.780,43					
B5.b) Supporto al RUP						0,0%	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00						€ 0,00					
B5.c) Verifica di progetto art. 26						62,0%	€ -	€ 120.999,75	€ 68.969,86	€ 122.670,37		€ 122.670,37						€ 122.670,37					
B5.d) Collaudo (CTA, CS, CTFI)						0,0%	€ -	€ 194.830,24	€ 194.830,24	€ 100.883,78		€ 100.883,78						€ 100.883,78					
collaudo acustico						0,0%	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00		€ 7.000,00						€ 8.000,00					
attestato prestazione energetica																		€ 8.000,00					
ingegnere indipendente												€ 20.000,00						€ 10.000,00					
collegio consultivo tecnico												€ 20.000,00						€ 20.000,00					
B5.e) DL CSE - <u>netto ribasso</u>						35,0%	€ -	€ 403.584,53	€ 343.099,23	€ 343.099,43		€ 343.099,43						€ 343.099,43					
PV1 spese tecniche						35,0%												€ 75.998,85					
PV2 spese tecniche, stima						35,0%												€ 84.500,00					
assistenza allo scavo archeologico																		€ 900,00					
certificazione antincendio, stima																		€ 15.000,00					
progettazione rete elettrica																		€ 21.800,64					
accatastamento							€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00			€ 3.000,00					€ 5.000,00					
B5.f) Contributo previdenziale spese tecniche (4%)						4,0%	€ 8.666,13	€ 52.810,30	€ 52.309,70	€ 48.047,84		€ 49.647,84						€ 62.615,82					
B6) Accantonamenti per accordi bonari di cui all'art. 205 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.							€ -	€ 130.510,25	€ 134.135,99	€ 178.847,99		€ 130.652,10						€ 126.402,43					
B6.a) Incentivi funz tec ex art. 113 DLgs 50/2016						1,2%	100,0%	€ 130.510,25	€ 134.135,99	€ 134.135,99		€ 130.652,10						€ 126.402,43					
B6.b) Polizze rischi personale interno (art.24 DLgs 50/2016)							-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00						€ 0,00					
B6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA incluso)							-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00						€ 0,00					
B6.d) spese pubblicità e pubblicazioni (ANAC)							-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00						€ 0,00					
B7) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.(IVA compresa)							€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00						€ 0,00					
B8) IVA							€ 2.050.167,73	€ 1.290.680,55	€ 1.276.173,88	€ 1.243.005,20		€ 1.265.561,20						€ 1.287.625,65					
B8.a) IVA 10% (su voce A1-A2-A3-A5-A6-A7 E B.1)						10,0%	€ -	€ 888.150,53	€ 898.507,34	€ 894.667,50		€ 908.071,49						€ 873.714,90					
B8.b) IVA 22% (su voce B3)						22,0%	€ 6.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00		€ 44.000,00						€ 26.244,20					
B8.c) IVA 22% (su voce B4 + B4a)						22,0%	€ 34.455,08	€ 34.455,08	€ 34.455,08	€ 29.504,04		€ 29.504,04						€ 29.504,04					
B8.d) IVA 22% (su voce B5)						22,0%	€ 2.009.712,65	€ 324.074,94	€ 299.211,46	€ 274.833,67		€ 283.985,67						€ 358.162,52					
totale somme a disposizione							€ 2.492.101,13	€ 3.421.074,98	€ 3.187.751,24	€ 3.227.583,24		€ 3.454.025,52						€ 3.728.483,37					
Totale Quadro Economico A+B							€ 11.401.839,23	€ 12.132.377,98	€ 12.112.049,39	€ 12.151.881,39		€ 12.151.881,39						€ 12.151.881,39					
CASA DELLA COMUNITA DI MANTOVA - M6.C1-1.1 - QUADRO FINANZIARIO																							
casa di comunità							€ 11.285.780,00	€ 11.285.780,00	€ 11.285.780,00	€ 11.285.780,00		€ 11.285.780,00						€ 11.285.780,00					
fondo opere indivisibili Ospedale di Comunità Mantova Decreto MEF RGS n. 52 del 02/03/2023								€ 866.101,39	€ 866.101,39	€ 866.101,39		€ 866.101,39						€ 866.101,39					
totale							€ 11.285.780,00	€ 12.151.881,39	€ 12.151.881,39	€ 12.151.881,39		€ 12.151.881,39						€ 12.151.881,39					